



**Město Úvaly**  
**Pražská 276, 250 82 Úvaly**

Telefon: 281 091 526  
Fax: 281 981 696  
E-mail: sekretariat@mestouvaly.cz

Bankovní spojení:  
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn  
č.úctu: 19-1524-201/0100  
GE Capital Bank, a.s. Český Brod  
č.úctu: 10006-5000128-584/0600  
IČ: 240 931

## Schvalovací listina k podpisu smlouvy

**Název: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou Nowastav a.s. ze dne 31.10.2014 na provedení stavby „Zasakovací pás Horoušanky“**

**Usnesením č. R-110/2015 ze dne 10.3. 2015 schvaluje Rada města uzavření Dodatku č.2.**

**Dopad na rozpočet:  
Nemá dopad na rozpočet**

**Čerpání schváleno v souladu s rozpočtem ..... Ved. EO pí Hájková**

**Podpis.....**

**Smlouvu předložil k podpisu vedoucí odboru Ing. arch. Martina Bredová**

**Podpis.....**

**Smlouvu zpracoval Ing. Jan Neuwirth, jednatel společnosti KRAJINOPROJEKT s.r.o., administrátor dotace ze SFŽP**

**Smlouvu doporučil k podpisu právník města JUDr. Hochman (viz. příložená emailová korespondence)**

**Náležitosti smlouvy k podpisu schválil – neschválil\* tajemník města pí Tesařová**

**Podpis:.....**

**Starostovi předloženo k podpisu dne ..... 25.5.2015**

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2014 na provedení stavby Zasadovací pás Horoušánky  
(dále jen „Smlouva“)

Objednatel: Město Úvaly  
Pražská 276, 250 82 Úvaly  
IČ: 00240931  
zastoupeno Mgr. Petrem Boreckým, starostou  
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost  
Malešická 49, 130 00 Praha 3  
IČ: 00565679  
zastoupená Danielem Grosmanem, předsedou představenstva  
(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě požadavku nájemce a uživatele pozemku p.č. 3268/63 v k.ú. Úvaly u Prahy, Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s., přerušil objednatel dne 4. 12. 2014 práce na díle (viz kopie zápisu ve stavebním deníku, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku). Na jednání dne 18. 2. 2015 mezi zástupci objednatele a Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s., bylo dohodnuto, že práce na zasadovacím pásu Horoušánky budou pokračovat od 1. 4. 2015. (viz kopie zápis z tohoto jednání, která tvoří Přílohou č. 2. tohoto Dodatku).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Zhotovitel a Objednatel se dohodli na Dodatku č. 2 Smlouvy v tomto znění:

1. Od 4. 12. 2014 do 1. 4. 2015 jsou přerušeny práce na díle. Délka přerušení prací činí 118 dní. Přerušením prací nevzniká Objednateli ani Zhotoviteli žádná škoda ani nárok na ušlý zisk.
2. Termín plnění (tj. termín předání díla Objednateli) dle Odstavce 4.1 Smlouvy se posouvá z 31. května 2015 o 118 dní na 26. 9. 2015.
3. Termín vystavení druhé zálohové faktury dle Odstavce 5.3.2 Smlouvy se posouvá z 28. února 2015 o 118 dní na 26. 6. 2015.
4. Termín vystavení třetí zálohové faktury dle Odstavce 5.3.3 Smlouvy se posouvá z 31. března 2015 o 118 dní na 27. 7. 2015.
5. Veškeré termíny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací (HPP) včetně finančně platebního kalendáře se posouvají o 118 dní.


6. Ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají beze změny. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma stranami.

V ÚVALECH..... dne 25.3.2015

V ÚVALECH... dne 25.3.2015

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

  
.....  
NOWASTAV  
akciová společnost  
Malešická 49  
130 00 PRAHA 3  
Daniel Grosman  
předseda představenstva  
NOWASTAV akciová společnost

  
.....  
Petr Borecký  
starosta města Úvaly



Přílohy:

Příloha č. 1 - kopie zápisu ve stavebním deníku ze dne 4. 12. 2014

Příloha č. 2 - kopie zápisu jednání ze dne 18. 2. 2015 mezi zástupci objednatele a Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s.

# Příloha č. 1

Denní záznam stavby:

List č: \* 095622

Datum:

ZÁPIS INVESTORA  
Z DŮVODU NUTNOSTI ZKOOORDINOVÁNÍ  
PŮVI S KATASTRÁLNÍM PŮLEM "AGRO-VÝŠEHOŘICKÝ  
PŮLEČEK" A OBECNÍM O.S. "TIPPO JABÁNE  
FOTODUŽEK O FIBULIŠI PŮVI. PŮVI  
BUDOU PŮVU ZAPRÁVY A Ž PO DOHODĚ  
S KATASTRÁLNÍM. TUTO DOHODU UTAHLE  
INVESTOR NA SÉDLEŠI S AGRO-VÝŠEHOŘICKÝM  
V PŮVI PŮVU LETA 2015.

INVESTOR:

TDI:

ZÁPIS TDI

DNES BŮL PŮVU PŮVU PŮVU



- PROBLÉMO VŮTČIŠI ŠTAVY

- BŮL PŮVU PŮVU PŮVU  
PŮVU

17.4.2015

17.4.2015

Dnesního dne bylo provedeno zařícení  
staveniště a nástěkovácí mechanace



## Příloha č. 2

Sp. 1158/2014



MEUVP0022F01



# Městský úřad Úvaly – odbor životního prostředí a územního rozvoje

Pražská 276, pracoviště Riegerova 897, 250 82 Úvaly

Telefon: 281 981 401 – podatelna  
281 091 561  
281 091 524 - kancelář  
Fax: 281 981 696  
E-mail: renata.stojecova@mestouvaly.cz

Bankovní spojení:  
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn  
č.úctu: 19-1524-201/0100  
GE Money Bank, a.s. Český Brod  
č.úctu: 10006-5000128-584/0600  
IČ: 240 931

## Zápis z jednání

**Předmět:** Zasadovací pás Horoušánky

**Dne:** 18.2. 2015

**Místo:** Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s.

**Účastníci:** Ing. Renata Stojecová, Ph.D.  
Tomáš Růžička - ředitel  
Alena Vrabcová

Jednání bylo svoláno na základě předchozího jednání s nájemcem pozemku p.č. 3268/63 k.ú. Úvaly u Prahy, Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s., které proběhlo dne 4.12.2014, a kde byl vznesen požadavek nájemce na okamžité zastavení skryvky ornice, vzhledem k tomu, že se skrývá ornice osetá hospodářskou plodinou, na kterou byla získána dotace. Udržitelnost této dotace je do 31.3.2015.

Stavební práce na „Zasadovacím pásu Horoušánky“ byly okamžitě investorem zastaveny – viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 4.12.2015.

Jednáním bylo dohodnuto další postupování na stavbě „Zasadovacího pásu Horoušánky“:

1) Práce na zasadovacím pásu Horoušánky mohou pokračovat od 1.4.2015 vzhledem k udržitelnosti půdního bloku v evidenci LPIS na Mze ČR dle pokynů pro dotace 2014 na meziplodiny – č.j. žádosti Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s. je SZIF/2014/0127107.

K dalšímu průběhu prací nájemce nemá v současnosti žádné připomínky.

Ve Vyšehořovicích dne 18.2. 2015

Ing. Renata Stojecová, Ph.D.  
Referent OŽPÚR  
MěÚ Úvaly

Tomáš Růžička  
Ředitel  
Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s.  
Alena Vrabcová

Vyhotoveno ve 2 výtiscích: pro MěÚ Úvaly



pro Agro Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s.