



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Město Úvaly, IČ 00240931, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, Česká republika, zastoupená Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávní územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel")

a

WALCO CZ spol. s r.o., IČ: 25640623, se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 57207, zastoupená Ing. Jiřím Weisem, jednatelem

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "Strany" a každý z nich samostatně jako "Strana")

(tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek").

- (A) Dne 8. srpna 2014 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla „Mateřská škola Cukrovar“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. března 2015 (dále jen "Smlouva"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Vzhledem k provádění stavebních prací v zimním období je nutné posunutí termínu dokončení díla o jeden (1) měsíc a to z důvodu nízkých venkovních teplot a velké vlhkosti vzduchu díky kterým stavba vysychá pomaleji a není možné provádět pokládku podlahových krytin a instalaci nábytku v termínu dle Harmonogramu postupu prací (Příloha 2 Smlouvy). Hrozilo by nebezpečí poškození od velké vlhkosti uzavřené v podlahových konstrukcích a v omítkách. Z tohoto důvodu se Objednatel a Zhotovitel

dohodli na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:

- Objednatel a Zhotovitel se dohodli na vypuštění odstavce 4.1 Smlouvy a jeho nahrazení následujícím textem:
„4.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude dokončeno řádně a bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků (respektive pouze s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují) a předmět Díla bude, v souladu s článkem 12 této Smlouvy, předán Objednateli nejpozději do 31. května 2015 (dále jen "Termín plnění"), a to včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro objekt mateřské školy Cukrovar, ledaže by nastaly skutečnosti uvedené v odstavci 10.1 a/nebo 11.6 této Smlouvy prodlužující Termín plnění.“
- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

V Úvalech dne 23. března 2015

V Praze dne 23. března 2015

Za Zadavatele:

Za Zhotovitele:

Město Úvaly:

WALCO CZ spol. s r.o.:

Podpis: _____
Jméno: Mgr. Petr Borecký
Funkce: starosta



Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Weis
Funkce: jednatel


WALCO CZ spol. s r.o.
Dobronická 1256, 148 25 Praha 4
IČ: 25640623 www.walco.cz

⑤