

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Město Úvaly, IČ 00240931, se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, Česká republika, zastoupená Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávní územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČ: 01643541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6873, zastoupená Ing. Martinem Drotárem, místopředsdou představenstva oprávněnými za společnost podepisovat samostatně na základě Pověření ze dne 21. října 2016, jehož kopie tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

(A) Dne 30. srpna 2017 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla „Zhotovení projektové dokumentace Obnova úvalského koupaliště – obnova bazénových van a úpravny vody“ (dále jen "**Smlouva**"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.

(B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změnách některých termínů plnění z důvodu nutnosti provedení úprav projektové dokumentace souvisejících s požadavky komise pro výstavbu, územní plánování a investice týkajícími se změny umístění brouzdaliště. Tyto změny byly odsouhlaseny usnesením Rady č. R-466/2017 a R-467/2017 ze dne 21. listopadu 2017.

1. Strany se tímto dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.1 V bodu 1. odstavce 3.1 Smlouvy se text „do **deseti (10) týdnů** od podpisu této Smlouvy“ ruší a nahrazuje se následujícím textem „do **15. ledna 2018**“.

1.2 V bodu 3. odstavce 3.1 Smlouvy se text „do **deseti (10) týdnů** od vydání Stavebního povolení“ ruší a nahrazuje se následujícím textem „do **deseti (10) týdnů** od předání projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zadavateli“.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

V Úvalech dne 13.2. 2018

Ve Zlíně dne 15. 1. 2018

Za Zadavatele:

Za Zhotovitele:

Město Úvaly:

CENTROPROJEKT GROUP a.s.:

Podpis:

Jméno: Mgr. Petr Borecký

Funkce: starosta



Podpis:

Jméno: Ing. Martin Drotár

Funkce: místopředsda představenstva a zmocněnec

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541
- 28 -



chumel *4-*