

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	801 1	Číslo ZBV: 11
---	---	----------------------------	-----------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Úvaly
Pražská 276, 250 82 Úvaly
IČ: 240931

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice *vedoucí společník*
IČ: 43005560

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 *společník*
IČ: 25117947

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.1	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00
11.3	0,00	0,00	0,00
11.4	-427 293,78	199 217,49	-228 076,28
11.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11	-427 293,78	199 217,49	-228 076,28

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

6

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	Číslo SO/PS / 801	Číslo ZBV: 11.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy	číslo změny SO/PS: 1	

Strany smlouvy o dílo č.577/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha
Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů	6,7	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů		
7. Další doklady 14 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Vegetační úpravy

Na základě požadavku investora - Města Úvaly nebyly prováděny vegetační úpravy v rozsahu prací podle původního projektu SO 801, takže celý původní návrh se odečítá. Zhotovitel provedl změněné úpravy podle požadavku investora - viz zápis z KD č.12 ze dne 26.8.2019. V novém řešení dochází ke změně velikostí ploch pro výsadbu a s tím souvisejícím změnám kubatur potřebné zeminy.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Její provedení bylo nezbytné pro řádné dokončení díla a dochází i k úspoře finančních prostředků.

Provedení uvedených prací bylo z uvedených důvodů nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do **Skupiny 4.**

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-427 293,78	199 217,49	-228 076,28	626 511,27

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leitermann	datum	3. 12. 2019	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Vachta	datum	3. 12. 2019	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlita	datum	03-12-2019	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Vaněk	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Petr Matura	datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSÚS SK, p.o.	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	6. 01. 2020	podpis	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum	17-12-2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	18-12-2019	podpis	
	jméno	Ing. Petr Semerád	datum		podpis	

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11

Název Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 801/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
427 293,78

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	427 293,78	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-427 293,78	199 217,49	199 217,49	46,62%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-427 293,78	199 217,49	-228 076,28	-53,38%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Václav Leitermann souhlasím
 Projektant (autorský dozor): Ing. Petr Vachta souhlasím
 Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita souhlasím
 Ing. Jan Vaněk souhlasím
 Zástupce Objednatele: Ing. Petr Nádvorník souhlasím
 Mgr. Petr Matura souhlasím
 Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11

ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS)
801/č. 1

Skupina Změn: skupina 4

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května)

Číslo a název SO/PS: SO 801/801 Vegetační úpravy

Číslo a název rozpočtu: SO 801 Vegetační úpravy

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
vegetační úpravy													
1	18216	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M	M2	3 440,000	0,000	-3 440,000	62,00	213 280,00	-213 280,00	0,00	0,00	-213 280,00	-100,00
2	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	6,900	0,000	-6,900	64,00	441,60	-441,60	0,00	0,00	-441,60	-100,00
3	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROSEVEM NA ORNICI	M2	1 420,000	0,000	-1 420,000	18,00	25 560,00	-25 560,00	0,00	0,00	-25 560,00	-100,00
4	18247	OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	5 680,000	0,000	-5 680,000	4,50	25 560,00	-25 560,00	0,00	0,00	-25 560,00	-100,00
5	183311	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY MECHANICKY	M2	1 720,000	0,000	-1 720,000	12,00	20 640,00	-20 640,00	0,00	0,00	-20 640,00	-100,00
6	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	3 440,000	0,000	-3 440,000	1,80	6 192,00	-6 192,00	0,00	0,00	-6 192,00	-100,00
7	183512	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVĚ	M2	507,750	0,000	-507,750	2,50	1 269,38	-1 269,38	0,00	0,00	-1 269,38	-100,00
8	18461	MULČOVÁNÍ	M2	307,000	0,000	-307,000	29,00	8 903,00	-8 903,00	0,00	0,00	-8 903,00	-100,00
9	18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	300,000	0,000	-300,000	21,00	6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	-6 300,00	-100,00
10	184721	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM	KUS	7,000	0,000	-7,000	900,00	6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	-6 300,00	-100,00
11	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚMÍ	M2	12,600	0,000	-12,600	250,00	3 150,00	-3 150,00	0,00	0,00	-3 150,00	-100,00
12	184A2	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPI JAMKY	KUS	1,000	0,000	-1,000	80,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	-100,00
13	184B15	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMIENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	7,000	0,000	-7,000	1 523,00	10 661,00	-10 661,00	0,00	0,00	-10 661,00	-100,00
14	184E1	PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ	KUS	620,000	0,000	-620,000	135,00	83 700,00	-83 700,00	0,00	0,00	-83 700,00	-100,00
15	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	42,380	0,000	-42,380	360,00	15 256,80	-15 256,80	0,00	0,00	-15 256,80	-100,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Nové položky													
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	0,000	97,490	97,490	165,00	0,00	0,00	16 085,85	16 085,85	16 085,85	100,00
17	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,000	487,450	487,450	9,00	0,00	0,00	4 387,05	4 387,05	4 387,05	100,00
18	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	M3	0,000	1,000	1,000	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	100,00
19	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	M3	0,000	5,000	5,000	25,40	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	100,00
20	125732	výkopky ze zemníku a skládek tř.1. odvoz do 2km	M3	0,000	217,000	217,000	104,00	0,00	0,00	22 568,00	22 568,00	22 568,00	100,00
21	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Zemina, kamenivo, kámen	T	0,000	91,024	91,024	216,40	0,00	0,00	19 697,59	19 697,59	19 697,59	100,00
22	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	0,000	45,850	45,850	230,00	0,00	0,00	10 545,50	10 545,50	10 545,50	100,00
23	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	0,000	9,750	9,750	550,00	0,00	0,00	5 362,50	5 362,50	5 362,50	100,00
24	451572	VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENĚHO, INDEX ZHUŤNĚNÍ ID DO 0,8	M3	0,000	269,675	269,675	190,00	0,00	0,00	51 238,25	51 238,25	51 238,25	100,00
25	18311	založení záhonu pro výsadbu	M2	0,000	458,500	458,500	15,00	0,00	0,00	6 877,50	6 877,50	6 877,50	100,00
26	17680	výplně z nakupovaných materiálů 8/16	m3	0,000	45,850	45,850	1 070,00	0,00	0,00	49 059,50	49 059,50	49 059,50	100,00
26a	17680	výplně z nakupovaných materiálů 32/63	m3	0,000	6,825	6,825	1 070,00	0,00	0,00	7 302,75	7 302,75	7 302,75	100,00
27	96926	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ	M	0,000	3,000	3,000	1 800,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
28	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU -Prostý beton	T	0,000	2,200	2,200	180,00	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00	100,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem								427 293,78	-427 293,78	199 217,49	199 217,49	-228 076,28	-53,38

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	11
Název a evidenční číslo stavby:	III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vegetační úpravy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	801/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Rozpis ocenění SO 801 po změně 1	2	
Cenové zdůvodnění nových položek	2	
Zápis z 12. kontrolního dne z 26. 8. 2019	5	
Stanovisko AD k ZBV 11	1	
Stanovisko TDS k ZBV 11	3	
Stanovisko objednatele k ZBV 11	1	
Počet listů celkem	14	

ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS) 801/č. 1													
Skupina Změn: skupina 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
vegetační úpravy													
1	18216	ÚPRAVA POKRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M	M2	3 440,000	0,000	-3 440,000	62,00	213 280,00	-213 280,00	0,00	0,00	-213 280,00	-100,00
2	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	6,900	0,000	-6,900	64,00	441,60	-441,60	0,00	0,00	-441,60	-100,00
3	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 420,000	0,000	-1 420,000	18,00	25 560,00	-25 560,00	0,00	0,00	-25 560,00	-100,00
4	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	5 680,000	0,000	-5 680,000	4,50	25 560,00	-25 560,00	0,00	0,00	-25 560,00	-100,00
5	183311	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY MECHANICKY	M2	1 720,000	0,000	-1 720,000	12,00	20 640,00	-20 640,00	0,00	0,00	-20 640,00	-100,00
6	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	3 440,000	0,000	-3 440,000	1,80	6 192,00	-6 192,00	0,00	0,00	-6 192,00	-100,00
7	183512	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVĚ	M2	507,750	0,000	-507,750	2,50	1 269,38	-1 269,38	0,00	0,00	-1 269,38	-100,00
8	18461	MULCOVÁNÍ	M2	307,000	0,000	-307,000	29,00	8 903,00	-8 903,00	0,00	0,00	-8 903,00	-100,00
9	18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	300,000	0,000	-300,000	21,00	6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	-6 300,00	-100,00
10	184721	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM	KUS	7,000	0,000	-7,000	900,00	6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	-6 300,00	-100,00
11	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	12,600	0,000	-12,600	250,00	3 150,00	-3 150,00	0,00	0,00	-3 150,00	-100,00
12	18482	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	1,000	0,000	-1,000	80,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00	-100,00
13	184B15	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBYVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	7,000	0,000	-7,000	1 523,00	10 661,00	-10 661,00	0,00	0,00	-10 661,00	-100,00
14	184E1	PŘESAZOVÁNÍ KERŮ	KUS	620,000	0,000	-620,000	135,00	83 700,00	-83 700,00	0,00	0,00	-83 700,00	-100,00
15	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	42,380	0,000	-42,380	360,00	15 256,80	-15 256,80	0,00	0,00	-15 256,80	-100,00
Nové položky													
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4 doprava šterku na skládku (274+34,2+45,7+104)0,1 doprava šterku na stavbu 458,5*0,1+15*1,3*1*0,3	M3	0,000	97,490	97,490	165,00	0,00	0,00	16 085,85	16 085,85	16 085,85	100,00
17	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz sutí 2,2/2	M3	0,000	487,450	487,450	9,00	0,00	0,00	4 387,05	4 387,05	4 387,05	100,00
18	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkusypání z horniny tř. 5 až 7 odvoz sutí 2,2/2	M3	0,000	1,000	1,000	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	100,00
19	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkusypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz sutí 1*5	M3	0,000	5,000	5,000	25,40	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	100,00
20	125732	výkopáky ze zemníku a skládek tř.1, odvoz do 2km	M3	0,000	217,000	217,000	104,00	0,00	0,00	22 568,00	22 568,00	22 568,00	100,00
21	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Zemina, kamenivo, kámen skládka zemina (45,79+15*0,74)*1,6	T	0,000	91,024	91,024	216,40	0,00	0,00	19 697,59	19 697,59	19 697,59	100,00
22	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I prohloubení 10cm v místě zelených pásů pro šterk 8/16 (274+34,2+45,7+104,6)0,1	M3	0,000	45,850	45,850	230,00	0,00	0,00	10 545,50	10 545,50	10 545,50	100,00
23	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop zeminy v místě stromů pro šterk 32/63 1,3*1*0,5*15	M3	0,000	9,750	9,750	550,00	0,00	0,00	5 362,50	5 362,50	5 362,50	100,00
24	451572	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUJTNĚNÍ ID DO 0,8 rozproštění kameniva 8/16 (274+34,2+45,7+104,6)0,1 rozproštění kameniva 32/63 1,3*1*0,35*15	M3	0,000	269,675	269,675	190,00	0,00	0,00	51 238,25	51 238,25	51 238,25	100,00

ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS) 801/č. 1													
Skupina Změn: skupina 3													
Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11													
Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května)													
Číslo a název SO/PS: SO 801 Vegetační úpravy													
Číslo a název rozpočtu: SO 801 Vegetační úpravy													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	18311	založení záhonu pro výsadbu 274+34,2+45,7+104,6	M2	0,000	458,500	458,500	15,00	0,00		6 877,50	6 877,50	6 877,50	100,00
26	17680	výplně z nakupovaných materiálů 8/16 záhonky (458,5*0,1)	m3	0,000	45,850	45,850	1 070,00	0,00		49 059,50	49 059,50	49 059,50	100,00
26a	17680	výplně z nakupovaných materiálů 32/63 pod šířky 15*1,3*1*0,35	m3	0,000	6,825	6,825	1 070,00	0,00		7 302,75	7 302,75	7 302,75	100,00
27	96926	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ 3	M	0,000	3,000	3,000	1 800,00	0,00		5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
28	014102	POPLATKY ZA SKLADKU - Prostý beton 2,2	T	0,000	2,200	2,200	180,00	0,00		396,00	396,00	396,00	100,00
				0,000		0,000		0,00			0,00	0,00	100,00
							Celkem	427 293,78	-427 293,78	199 217,49	199 217,49	-228 076,28	-53,38

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 11

Stavba číslo, název:		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):		1		
		Skupina		3		
III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)						
SO číslo a název : SO 801 - Vegetační úpravy						
Číslo ZBV: 11						
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JC
16	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 -nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302 položka č.27	M3	97,490	165,00
17	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m -nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302 položka č.28	M3	487,450	9,00
18	162701155		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 -nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302 položka č.29	M3	1,000	170,00
19	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m -nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302 položka č.30	M3	5,000	25,40
20	125732		výkopavky ze zemníku a skládek tř.1, odvoz do 2km	M3	217,000	104,00
Jednotková cena převzata ze shodné položky z cenové soustavy OTSKP 2019.						
21	014102		POPLATKY ZA SKLADKU - Zemina, Kamenivo, kámen	T	91,024	216,40
22	13273		HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I -nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 101 položka č.1	M3	45,850	230,00
23	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I -nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 441 položka č.8	M3	9,750	550,00
24	451572		VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENERO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 -nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 301a část1 položka č.14	M3	269,675	190,00

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 11		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):		1		
		Skupina		3		
Stavba číslo, název:	III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)					
SO číslo a název :	SO 801 - Vegetační úpravy					
Číslo ZBV:	11					
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JC
25	18311		založení záhonu pro výsadbu	M2	458,500	15,00
26	17680		Jednotková cena převzata ze shodné položky z cenové soustavy OTSKP 2019. výplně z nakupovaných materiálů 8/16	m3	45,850	1 070,00
26a	17680		Jednotková cena převzata ze shodné položky z cenové soustavy OTSKP 2019. výplně z nakupovaných materiálů 32/63	m3	6,825	1 070,00
27	96926		Jednotková cena převzata ze shodné položky z cenové soustavy OTSKP 2019. VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAC .-nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s základnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 301a částí2 položka č.31	M	3,000	1 800,00
28	014102		POPLATKY ZA SKLADKU - Prsty beton .-nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s základnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 301a částí2 položka č.2	T	2,200	180,00



ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 12

Konaného dne 26. 8. 2019

Přítomni: dle presenční listiny

Předmět jednání: „**III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba**“

I. Kontrola úkolů z minulého KD

I.10.1 Viz jednotlivé body zápisu

II. Bylo projednáno a dohodnuto:

II.12.13

Vzhledem ke kolizi navrhovaného stromu (č. 15) se stávající odbočkou dešťové kanalizace, bude tento posunut o 1,0 m směrem k centru (proti směru staničení).

III. Plnění HMG

V období od 12. 8. 2019 do 26. 8. 2019 dokončeny práce dle schváleného HMG.

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS - probíhá průběžně
- Zpracování RDS - probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření - probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace - probíhá průběžně

SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

- Drenáže uliční vpusti v km 0,210 - 0,470
- Přípojky k UV km 0,210 - 0,470
- Zemní práce v km km 0,210 - 0,470
- Silniční obruby v km km 0,210 - 0,470

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Obrubníky, podkladní vrstvy

SO 103 Okolní plochy - parkoviště, napojení na MK

- Pokládka betonové dlažby 0,019 - 0,210

SO 104 DIO

- Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 441 Veřejné osvětlení

- Výkopy pro pokládku kabelů a pokládka kabelů v km 0,210 - 0,465
- Instalace sloupů VO km 0,210 - 0,465



SO 801 Vegetační úpravy

- Práce neprobíhaly

Do příštího KD (9. 9. 2019) bude realizováno:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

- Pokládka asf. vrstev km 0,019 až 0,210
- Přípojky k UV km 0,470 – 0,570
- Zemní práce v km km 0,470 - 0,570
- Silniční obruby v km km 0,210 - 0,470

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Pokládka betonové dlažby 0,019 – 0,210

SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK

- Pokládka betonové dlažby 0,019 – 0,210

SO 104 DIO

- Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 441 Veřejné osvětlení

- Výkopy pro pokládku kabelů a pokládka kabelů v km 0,465 – 0,570
- Instalace sloupů VO km 0,210 – 0,465

SO 801 Vegetační úpravy

- Práce nebudou probíhat

IV. Nové úkoly

IV.8.1

V. Různé

V.10.7.

Vlastník nemovitosti sousedící se stavbou p. Škoda sdělil námitku na umístění lampy VO před jeho nemovitostí a rozporoval její umístění.

Umístění bylo zkontrolováno - stavba je prováděna dle platné PD ověřené stavebním úřadem.



V.11.7.

Bylo konstatováno, že v době územního řízení (r. 2008) nebyly na nemovitosti č.p. 55 fotovoltaické panely umístěny. Tzn. instalace panelů proběhla až po vydaném ÚR.

V.12.7.

Problematika byla řešena na radě města 20. 8. 2019. Vzhledem k předchozích bodech uvedeným okolnostem bylo rozhodnuto, že stavba bude pokračovat dle schválené dokumentace.

V.10.12.

Projektant ve spolupráci se ZEPRISem dořeší osvětlení přechodu pro chodce.

V.11.12.

NESPLNĚNO

NÁHRADNÍ TERMÍN: Do příštího KD 26. 8. 2019

V.12.12.

ZEPRIS prověří možnost výměny svítidel (levá / pravá) u dodavatele. V současnosti jsou svítidla objednána opačně.

ZODPOVÍDÁ: Zepris

TERMÍN: Do příštího KD 9. 9. 2019

V.11.18

Zhotovitel je upozorněn na nutnost stanovení podmínek pro vstup cizího subjektu (stavba optických kabelů) na stavenišťě.

V.12.18

Byly protokolárně stanoveny podmínky pro vstup cizího subjektu na stavenišťě.

SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE

V.12.19

S ohledem na výškovou konfiguraci ploch nebude realizován drén „E“. Celá plocha vjezdu bude vyspádována do komunikace. Místo toho bude realizován drén v ulici „Arnoštova“.

V.12.20

Byla schválena zhotovitelem navrhovaná změna materiálu asf. vrstev. Ložná vrstva bude realizována z ACP 22 S PMB 25/55-65 místo ACP 22 + PMB 25/55-60. Obrusná vrstva bude realizována z ACO 11S PMB 45/80-65 místo ACO 11+ PMB 45/80-60.



V.12.21

SDZ bude provedeno s retroreflexí sk. 2. VDZ bude provedeno strukturálním nehlukným plastem. Tyto změny budou provedeny bez dopadu na cenu díla.

V.12.22

Bylo rozhodnuto, že ze stavby bude vyňata výsadba řešená v rámci objektu SO 801 vegetační úpravy. Tato výsadba bude nahrazena nákupem a pokládkou substrátu dle specifikace OŽPUR. OŽPUR specifikuje substrát a jeho potřebný objem.

ZODPOVÍDÁ: OŽPR

TERMÍN: Do příštího KD 9 .9. 2019

VI. Závěr

VI.1.1

Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.

Zodpovídá: Koordinátor BOZP

Termín: Do 27. 8. 2019

VI.2.2

Příští KD č. 13 se uskuteční 9. 9. 2019 od 10:00 hod. Sraz na staveništi

Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.

Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 26. 8. 2019












Přílohy:

- Prezenční listina

Prezenní listina

Kontrolní den č. 12 - 26.srpna 2019

III/10185 Úvaly, průtah (ul. 5.května)

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
Objednatel KÚ Stč.Kraj Zastoupen KSUS StčK	Ing Petr Nádvorník	725 890 866	petr.nadvornik@ksus.cz	
MÚ Úvaly	Mgr. Petr Matura	734 172 580	petr.matura@mestouvaly.cz	
Zhotovitel PORR + ZEPRIS	Ing Václav Leitemann	724 530 884	vaclav.leitemann@porr.cz	
	Ing Martin Hrdina	603 195 034	hrdina@zepris.cz	
	Ing Petr Semerád p. Vondráček	777 295 947	semerad@zepris.cz vondracek@zepris.cz	
TDS + KBOZP APIS s. r.o.	Ing Jan Pavlita	602 450 971	intepsavlita@post.cz	
	Ing Jiří Salava	725 385 255	salavaj@centrum.cz	
	Ing Jan Vaněk	725 648 479	jan.vanek@afconsult.com	
AF- CITYPLAN				
GP	Ing Petr Vachta	725 786 510	vachta@pontex.cz	
Další účastníci Za MěÚ Úvaly	Eva Kopecká	281 091 534	eva.kopecka@mestouvaly.cz	
	Anežka Růžičková	281 091 538	anezka.ruzickova@mestouvaly.cz	
	RENATA STRJECOVA	1:227	RENATA STRJECOVA MESTOUVALY.CZ	

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Nádvořík
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Naše značka : PXPM /19/ 173 / Va

Vyřizuje Ing. Vachta
tel. 725 786 510

Datum 31.10.2019

Akce: **III / 101 65 Úvaly , průtah (ulice 5. května)**
č.z. 07 178 00

Věc: SO 801 - Změna během výstavby

Změna řeší úpravy na SO 801:

- rozsah vegetačních úprav

Zdůvodnění změny

Změna je vyvolaná požadavkem investora (Město Úvaly) na úpravu rozsahu prací „SO 801 Vegetační úpravy“ - viz zápis z KD č.12 ze dne 26.8.2019. Došlo ke zrušení rozsahu výsadby, změně velikostí ploch pro výsadbu a s tím související změny kubatur potřebné zeminy.


Součástí SO 801 zůstalo rozproštění ornice a úprava podorničních ploch.

Závěr:

Autorský dozor souhlasí s realizací ZBV SO 801.

Děkujeme za spolupráci
a jsme s pozdravem

PONTEx spol. s r.o.
středisko Plzeň
301 00 Plzeň, Plánská 5
IČO: 407 63 439



Ing. Petr Vachta
zástupce vedoucího střediska Plzeň
Pontex s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka

Název stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Věc: změny během výstavby ZBV č.

SO 801 – Vegetační úpravy

Na základě požadavku investora a úpravy rozsahů prací na SO 801 vegetační úpravy zhotovitel provedl změněné rozsahy dle požadavku investora. Viz zápis z KD č.12 ze dne 26.8.2019. Došlo ke zrušení rozsahu výsadby, změně velikostí ploch pro výsadbu a s tím související změny kubatur potřebné zeminy.

Veškeré tyto změny byly projednány jak s TDS tak i s AD a investory na kontrolních dnech viz. jednotlivé zápisy z těchto KD.


S výše uvedenými a projednanými změnami souhlasím.

V Úvalech dne

Za TDS město Úvaly



Ing. Jan Vaněk



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47907218
DIČ: CZ47307218 

Za TDS KSUS

Ing. Jan Pavlita



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11								ZMENA SOUPISU PRÁCI (SO/PS) 801/801/Č. 1					
Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května) Číslo a název SO/PS: SO 801/801 Vegetační úpravy Číslo a název rozpočtu: SO 801 Vegetační úpravy								Skupina Změn: skupina 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	18311	založení záhonu pro výsadbu 274+34,2+45,7+104,6	M2	0,000	458,500	458,500		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
26	17680	výplně z nakupovaných materiálů 8/16 záhonky (458,5*0,1)	m3	0,000	45,850	45,850		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
27	17680	výplně z nakupovaných materiálů 32/63 pod stromy 15*1,3*1*0,35	m3	0,000	6,825	6,825		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
28	96926 3	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ	M	0,000	3,000	3,000		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
29	014102 2,2	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Prostý beton	T	0,000	2,200	2,200		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
				0,000		0,000		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
							Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####

ZA TDS MĚSTO UVALY

TDS Souhlasí Soudce JAK VAMEK

AF-CITYPLAN
MĚSTSKÝ ÚŘAD UVALY

AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

**Sdružení
PORR a.s. jako vedoucí společník a
ZEPRIS s.r.o. jako společník
Ing. Václav Leiterman
Tel.: 724 530 884**

Váš dopis zní / ze dne
24. 10. 2019

Naše značka

Vyřizuje telefon
Ing. Petr Nádvořník, 725890866

Praha
1. 11. 2019

Věc: Souhlasné stanovisko – méně práce na vegetačních úpravách

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v návaznosti na Vaše oznámení ze dne 24. 10. 2019, v rámci akce „III/10165 Úvaly, rekonstrukce (ul. 5. května)“ **souhlasí se změnou SO 801 – Vegetační úpravy, tedy zrušení rozsahu výsadby, změnou velikosti ploch pro výsadbu a změnu kubatur potřebné zeminy dle požadavků druhého investora akce.**

S pozdravem
P. Nádvořník

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvk. org. ①

Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

