

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Město Úvaly, IČO: 00240931, se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, zastoupená Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávný územní celek podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel")

-a-

Pontex, spol. s r.o., IČO: 40763439, se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, zastoupená Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně.

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako "Strany" a každý jednotlivě jako "Strana")

(tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek").

1. Mezi Stranami byla dne 16. července 2013 uzavřena smlouva o dílo ohledně plnění Zakázky, tj. nadlimitní veřejné zakázky na služby "Zpracování projektové dokumentace k ÚR a SP a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně inženýrské činnosti na rekonstrukci komunikací v Úvalech a výkon autorského dozoru při realizaci stavby" (evidenční číslo formuláře 7202011035821, evidenční číslo VZ 235821), ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. listopadu 2011 (dále jen „Smlouva“). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
2. Strany tímto konstatují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku bylo ze strany Zhotovitele zajištěno vydání následujících rozhodnutí:

2.1 Etapa I:

- (a) ulice Grégrova – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 5403/2021 STU ze dne 16.6.2021;
- (b) ulice Hakenova – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 5397/2021 STU ze dne 16.6.2021;
- (c) ulice Palackého – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 5421/2021 STU ze dne 22.6.2021;
- (d) ulice Raisova – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 5418/2021 STU ze dne 22.6.2021;
- (e) ulice Štefánikova – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 7769/2020 ze dne 26.8.2020;
- (f) ulice Švermova – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 7783/2020 STU ze dne 26.8.2020.

Pro ulice Guth-Jarkovského a Rašínova nebylo ke dni uzavření tohoto Dodatku Územní rozhodnutí vydáno.

2.2 Etapa II:

- (a) ulice Sovova (1. část) – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 17034/2016 STU ze dne 30.12.2016 a Stavební povolení rozhodnutí č.j.: MÚBNLSB-OD-12997/2019-VEVEM ze dne 11.9.2019;
- (b) ulice Sovova (2. část) – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 17035/2016 STU ze dne 30.12.2016;
- (c) ulice Denisova – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 11584/2016 STU ze dne 7.9.2016;
- (d) ulice Vydrova – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 11583/216 STU ze dne 7.9.2016;
- (e) ulice Táboritská – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 11582/2016 ze dne 7.9.2016 a Stavební povolení rozhodnutí č.j.: OD-248/2017-VEVEM ze dne 18.5.2017;
- (f) ulice Podhájí – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 11570/2016 STU ze dne 7.9.2016 a Stavební povolení rozhodnutí č.j.: OD-248/2017-VEVEM ze dne 18.5.2017.

Strany tímto dále konstatují, že Zhotovitel ke dni uzavření tohoto Dodatku zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) pro ulice Sovova (1. část) a Podhájí a rekonstrukce těchto ulic již byla realizována, včetně vydání kolaudačního souhlasu. Autorský dozor pro tyto ulice nebyl realizován.

3. Strany tímto konstatují, že k prodlení s vydáním jednotlivých Územních rozhodnutí a Stavebních povolení došlo z důvodů projednání a koordinací dotčených orgánů státní včetně průběžného doplňování změn podkladů atd., a s ohledem na toto prodlení je nyní nutné jednotlivé projektové dokumentace aktualizovat, a provést zejména, avšak bez omezení, zkoušky stávajících asfaltových vrstev PAU, aktualizaci geodetického zaměření atd.
4. Strany se tímto dále dohodly, že po uzavření tohoto Dodatku Zhotovitel provede činnosti specifikované v odstavci 2.4.2 Smlouvy, a to pouze pro **I. Etapu** v rozsahu ulic **Raisova, Štefánikova a Švermova**, a tyto činnosti dokončí nejpozději do 330 dní ode dne podpisu tohoto Dodatku.
5. Realizace činností uvedených v odstavci 2.4.3 Smlouvy pro **I. Etapu** v rozsahu ulic **Raisova, Štefánikova a Švermova** bude případně zahájena na základě písemné výzvy Objednatele, kterou Objednatel může Zhotoviteli doručit kdykoliv v období dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne podpisu tohoto Dodatku. Provádění těchto činností Zhotovitelem pak bude zahájeno nejpozději do třiceti (30) Pracovních dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele s tím, že projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) Zhotovitel předá Objednateli nejpozději do 210 dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele.
6. Realizace veškerých dalších prací bude případně zahájena na základě písemné výzvy Objednatele, kterou Objednatel může Zhotoviteli doručit kdykoliv v období dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne podpisu tohoto Dodatku. Provádění těchto činností Zhotovitelem pak bude zahájeno po podpisu dodatku, který zohlední stav projektu v dané době a zejména využitelnost původních podkladů a nutnost jejich doplnění.
7. Strany se tímto dále dohodly na navýšení Ceny Díla souvisejícím se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení pro **I. Etapu** v rozsahu ulic **Raisova, Štefánikova a Švermova** o celkovou částku 367.323,- Kč bez DPH, tj. 444.460,83 Kč včetně DPH.
8. Strany se dále dohodly, s ohledem na neprovedení určitých prací týkajících se ulic Sovova (II. část), Denisova, Vydrova na snížení Ceny Díla, a to o celkovou částku 163.040,- Kč bez DPH, tj. 197.278,4 ,- Kč včetně DPH.
9. Cena Díla (jak je uvedena v odstavci 4.1 Smlouvy) po navýšení o částku uvedenou v odstavci 7. výše a po snížení o částku uvedenou v odstavci 8. výše činí **2.485.783 Kč bez DPH**, tj. **3.007.797,43 Kč včetně DPH**. Strany se dále dohodly na úpravě podmínek úhrady Ceny Díla, a to v souladu s jednotlivými částkami tak, jak jsou tyto specifikovány v Příloze 1 tohoto Dodatku. Podmínky fakturace a úhrady Ceny Díla (respektive jakékoliv její části) zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.
10. Strany shodně zdůrazňují, že tento Dodatek uzavírají se záměrem ve vzájemné dohodě realizovat společný zájem a záměry Stran. Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy a v souvislosti s ní, se přednostně pokusí vyřešit prokazatelnou dohodou Stran nebo mediační dohodou podle zákona o mediaci (zákon č. 202/2012 Sb.).
11. Strany sjednávají, že rozhodným právem je právo České republiky, rozhodným jazykem je jazyk český a rozhodným soudem je Okresní soud pro Prahu-východ ve věcech, které rozhodují okresní soudy a Krajský soud v Praze ve věcech, které rozhodují krajské soudy.
12. Obě Strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
13. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o občích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku byly splněny veškeré tímto zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
14. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, není povinnost tento Dodatek registrovat v registru smluv.
15. S ohledem na zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, veškeré převody peněžních prostředků dle Smlouvy budou probíhat bezhotovostně. Ve výjimečných případech může Objednatel přijmout hotovostní platbu ve výši, která nebude dosahovat částky, kterou je podle tohoto zákona povinnost převést bezhotovostně.

16. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje, že kdykoliv na základě výzvy umožní kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, respektive na základě výzvy předloží ke kontrole Objednatelům vynaložené prostředky, které jsou předmětem kontroly.
17. Uzavření tohoto Dodatku schválila rada Města Úvaly **usnesením č. R-202/2022** ze dne **17.5.2022** a pověřila starostu města k jeho podpisu.
18. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
19. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
20. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení rady města Úvaly a je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží dvě (2) vyhotovení.

V Úvalech dne 18.7. 2022

V Praze dne 15.08. 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Město Úvaly:

Pontex, spol. s r. o.:

Podpis: _____

Jméno: Mgr. Petr Borecky

Funkce: starosta

Jméno: Ing. Martin Havlík

Funkce: jednatel společnosti



Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4-Braník

Příloha 1
Rozpis úhrady Ceny Díla

ETAPA I.				
ulice	uhrazeno	zbývá uhradit dle dodatku č. 2		
	PDUR	PDSP	DVZ	AD
ulice Grégrova	681 900,00 Kč	pozastaveno		
ulice Hakenova		pozastaveno		
ulice Palackého		pozastaveno		
ulice Raisova		98.298,33 Kč	pozastaveno	
ulice Štefánikova		250.912,33 Kč	pozastaveno	
ulice Švermova		150.708,33 Kč	pozastaveno	

ETAPA II.				
ulice	uhrazeno	zbývá uhradit dle dodatku č. 2		
	PDUR	PDSP	DVZ	AD
ulice Sovova (1. část)	454 600,00 Kč	62 561,00 Kč	19 550,00 Kč	nerealizováno
ulice Sovova (2. část)		nerealizováno		
ulice Denisova		nerealizováno		
ulice Vydrova		nerealizováno		
ulice Táboritká		93 979,00 Kč	pozastaveno	pozastaveno
ulice Podhájí		28 938 Kč	9 043,00 Kč	nerealizováno

