

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 31/S/2022

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami

Objednatel: **Město Úvaly**  
se sídlem: Arnošta z Pardubic, 95, 250 82 Úvaly  
IČO: 00240931  
DIČ: CZ-00240931  
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1  
číslo účtu: 94-1110201/0710  
webové stránky: www.mestouvaly.cz  
datová schránka: pa3bvse  
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **BBP Stavby s.r.o.**  
se sídlem: Korunovační 103/6, Bubenec, 170 00 Praha 7  
IČO: 03875199  
DIČ: CZ03875199  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 115-1988110297/0100  
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 239297.  
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě „**smluvní strana**“)

### PREAMBULE

- A. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice**“ smlouva o dílo (dále jen „**smlouva**“).
- B. Důvodem uzavření smlouvy je zájem objednatel realizovat na pozemcích parc. č. 2912, parc. č. 2913, parc. č. 2914, parc. č. 2916 a parc. č. 2917 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Úvaly u Prahy [775738], obec Úvaly, vše vedeno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, dílo „**Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice**“ (dále jen „**dílo**“).
- C. Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2022 dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek č. 1**“).
- D. S ohledem na potřebu provedení změn díla smluvní strany v souladu s odst. 6.5. až 6.8. smlouvy sjednávají tento dodatek (dále jen „**dodatek**“), jehož předmětem je provedení víceprací a neprovedení méněprací, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 dodatku.



## I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany konstatují, že předmět díla, specifikovaný v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 smlouvy, v rozpočtu, který je přílohou č. 3 smlouvy, a rozpočtu změn díla, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1, se upravuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a neprovedení původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je vymezen v příloze č. 1 dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

1.2. Hodnota provedených dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, činí:

Cena bez DPH:	501 517,98 Kč,
DPH 21 %:	105 318,78 Kč,
Cena s DPH:	606 836,76 Kč.

1.3. Hodnota neprovedených původních prací, tj. hodnota méněprací, činí:

Cena bez DPH:	521 539,14 Kč,
DPH 21 %:	109 523,22 Kč,
Cena s DPH:	631 062,36 Kč.

1.4. Celková hodnota změn, tj. hodnota víceprací po odečtení hodnoty méněprací, činí:

Cena bez DPH:	- 20 021,16 Kč,
DPH 21 %:	- 4 204,44 Kč,
Cena s DPH:	- 24 225,60 Kč.

1.5. S ohledem na změny popsané v čl. 1.1. a čl. 1.4. dodatku se upravuje čl. 6.1. smlouvy následovně:

6.1. *Celková cena Díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:*

<i>Cena Díla bez DPH:</i>	<i>16 821 261,34 Kč (slovy: šestnáct milionů osm set dvacet jeden tisíc dvě stě šedesát jedna koruna česká a třicet čtyři haléřů)</i>
<i>DPH 21 %:</i>	<i>3 532 464,88 Kč (slovy: tři miliony pět set třicet dva tisíc čtyři sta šedesát čtyři koruny české a osmdesát osm haléřů)</i>
<i>Cena Díla včetně DPH:</i>	<i>20 353 726,22 Kč (slovy: dvacet milionů tři sta padesát tři tisíc sedm set dvacet šest korun českých a dvacet dva haléře)</i>

*(dále jen jako „cena Díla“ nebo též jako „celková cena za Dílo“).*

1.6. Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), je uvedeno v samostatném dokumentu.

1.7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Pokud není v dodatku stanoveno jinak, řídí se veškeré právní vztahy objednatel a zhotovitele příslušnými ustanoveními ZZVZ a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.3 V případě rozporu ustanovení dodatku s ustanoveními příloh platí ustanovení dodatku.



Smlouva o dílo – „Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice“

2.4 Uzavření dodatku schválila rada Města Úvaly usnesením č. **R-62a/2022** ze dne 12.12.2022 a pověřilo starostku města k jeho podpisu. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost dodatek registrovat v Registru smluv.

2.5 Nedílnou a neoddělitelnou součástí dodatku tvoří následující přílohy:

**Přílohy:**

**1) – Položkový rozpočet změn Díla**

2.6 Dodatek se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení s platností originálu.

2.7 Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele,  
v Úvalech, dne 1.2.2023

Za zhotovitele,  
v Praze, dne 1.2.2023



